

Der Ausschuss wurde am 11.04.2013 ordnungsgemäß eingeladen. Einwendungen gegen die Einladung und Tagesordnung werden nicht erhoben. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

Es werden keine Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 24.10.2013 erhoben.

TAGESORDNUNG:

Öffentliche Sitzung

1. Besichtigung An- und Umbaumaßnahme Kita Scheuern
Vorlage: MV 2013/20-467-SV
2. Beratung und Beschlussfassung der Auftragsvergaben zur Ausstattung und Möblierung der Erweiterung der Kindertagesstätte Scheuern
Vorlage: BV 2013/20-468-SV

Nichtöffentliche Sitzung

3. Bericht zur Schulsozialarbeit am Schulzentrum Nassau
Vorlage: MV 2013/20-469-SV
4. Sachstandsbericht zum Erhalt der weiterführenden Schule in Nassau
Vorlage: MV 2013/20-470-SV
5. Beratung über eine Schulsozialarbeit an den Grundschulen
Vorlage: BV 2013/20-471-SV
6. Beratung zur Personalanpassung in den Krippengruppen der Kindertagesstätten bei verlängerten Öffnungszeiten
Vorlage: BV 2013/20-472-SV
7. Beratung zur Kostenbeteiligung für die integrativen Kindergartengruppen und der Krippengruppe des Sonderkindergartens der Lebenshilfe in Singhofen
Vorlage: BV 2013/20-473-SV
8. Mitteilungen und Anfragen

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Besichtigung An- und Umbaumaßnahme Kita Scheuern Vorlage: MV 2013/20-467-SV

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Kindertagesstätte Scheuern um 2 Krippengruppen nebst einem Schlafräum laufen in vollem Gange. Der Rohbau für den Krippenanbau wurde mittlerweile errichtet.

Bislang konnte der Kindergartenbetrieb ohne wesentliche Einschränkungen fortgeführt werden. Seit letzter Woche wurde mit der Umgestaltung des Außenspielgeländes begonnen.

Neben dem Innenausbau im Anbau stehen nun im Gebäudebestand sukzessive verschiedene Umbauten an. So werden der Essensraum und die Küche im Bereich des jetzigen Mehrzweck- und Anschlussraumes eingerichtet. Der Mehrzweckraum wird seinen Standort im jetzigen Schlafräum und einem Teil des daneben liegenden Gruppenraumes finden. Außerdem wird die Deckenisolierung im Altbaubestand ausgetauscht, wobei der Ausbau der alten Glaswolle unter Beachtung der Arbeitssicherheitsvorschriften und außerhalb der Betriebszeiten erfolgt. Die entsprechende Vorgehensweise wurde zwischen dem Ingenieurbüro, Gewerbeaufsichtsamt, Unfallkasse und Sicherheitskoordinator abgestimmt.

Da die Glaswolle im Altbau unterhalb der Deckenbalkenlage ausgeführt war und im Traufbereich ein optimierter Anschluss notwendig ist, muss entgegen der Ursprungsplanung die Dämmung von unten ausgebaut werden. Dies führt zu Mehrkosten, da die Deckenverkleidung und die Beleuchtung zu erneuern sind sowie Malerarbeiten in den Räumen anfallen.

Über den weiteren Bauablauf und die Maßnahmen wurden die Eltern bei einem Informationsabend am 22.04.2013 informiert.

Der Vorsitzende teilt mit, dass es aufgrund des kalten Winters zu erheblichen Bauverzögerungen gekommen ist. Es wird versucht, die verlorene Zeit so zu kompensieren, dass nach Möglichkeit nach den Sommerferien die Räume des neuen Anbaues genutzt werden können und der Krippenbetrieb starten kann. Letzte Umbauarbeiten in dem Anbau aus dem Jahre 1993 werden jedoch voraussichtlich erst Mitte September abgeschlossen sein.

Herr Haxel und Herr Schmidt nehmen ab 18.45 Uhr an der Sitzung teil

Der Ausschuss besichtigt anschließend den Anbau und nimmt Kenntnis vom Stand der Bauarbeiten.

**TOP 2 Beratung und Beschlussfassung der Auftragsvergaben zur Ausstattung und Möblierung der Erweiterung der Kindertagesstätte Scheuern
Vorlage: BV 2013/20-468-SV**

Für die Ausstattung und Möblierung der Erweiterung der Kindertagesstätte Scheuern sind folgende Leistungen und Kosten veranschlagt:

Kostengruppe 600 - Ausstattung und Möblierung

Mobiliar für	netto	brutto
➤ 2 Gruppenräume und 2 Förderräume	9.000 €	10.710 €
➤ Schlafräum	3.500 €	4.165 €
➤ Mensa	5.000 €	5.950 €
➤ Garderobenanlage	1.500 €	1.785 €
➤ Zweite/erhöhte Spielebene für die Krippengruppen	21.000 €	24.990 €
➤ Spiel- & Arbeitsmaterial – Ersteinrichtung	4.000 €	4.760 €
➤ Einbauküche zur Essensportionierung	16.500 €	19.635 €
➤ Sanitäräum Wickeltisch	3.000 €	3.570 €
➤ Innenraumbelichtung	6.500 €	7.735 €
Gesamtsumme KGR 600	70.000 €	83.300 €

Die Kucheneinrichtung wurde bereits am 28.02.vom Hauptausschuss vergeben. Der Bedarf für die restliche Möblierung wurde zwischenzeitlich in Abstimmung mit der Einrichtung zusammengestellt und Kostenangebote eingeholt. Da eine Auftragsvergabe durch den Hauptausschuss frühestens am 13.06.2013 hätte stattfinden können, hat dieser dem Fachausschuss folgende Ermächtigung erteilt.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird der Kindergarten- und Schulträgerausschuss für seine Sitzung am 23.04.2013 ermächtigt, die notwendigen Aufträge bis zu einer Vergabesumme von 50.000 € im Einzelfall für die Ausstattung und das Mobiliar nach der Kostengruppe 600 zu vergeben. Bei der Möblierung und Ausstattung sollen mögliche Einsparungen genutzt werden.

1. Möblierung Krippengruppen, Garderobe, Mensa

Für das Mobiliar wurden 12 Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. 5 Anbieter gaben ein Angebot mit folgendem Ergebnis – brutto - ab:

Titel	Fa. Aurednik	Fa. König	Fa. Lorch	Fa. Wehrfritz	Fa. Wesco
Förder- und Bewegungsraum	1.072,45 €	1.393,00 €	1.230,34 €	1135,91 €	entfällt
Krippenräume	7.124,92 € Abgabe Positionen	8.133,90 €	9.333,10 €	9.091,19 €	2.868,09 € 6 Positionen von 29

	19 und 20 fehlen				
Garderobe	1.235,29 €	1.064,06 €	1.201,19 €	1.735,51 €	entfällt
Mensa	3.185,95 €	3.304,97 €	3.661,87 €	5.240,70 €	entfällt
Fracht	93,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	12.711,70 €	13.895,94 €	15.426,49 €	17.203,32 €	2.868,09 €

Im Angebot der Aurednik fehlen die Pos. 19 und 20. Außerdem bietet der Hersteller nicht die geforderten Niedrighöhen für den Krippenbereich an. Eine Auftragsteilung, die wir uns vorbehalten hatten, wurde geprüft. Dies ist jedoch unwirtschaftlich. Günstigster Anbieter ist daher die Fa. König zum Angebotspreis von 13.895,94 €

Eine detaillierte Angebotszusammenstellung mit entsprechender Differenzierung nach obigen Gesichtspunkten liegt dem Ausschuss vor.

Im Haushalt ist für o.g. Möblierung ein Anschlag von 18.445 € vorhanden.

Der Kindergarten- und Schulträgerausschuss beschließt einstimmig, den Auftrag für die Möblierung an den günstigsten Anbieter, die Fa. König, zu einem Angebotspreis von 13.895,94 € brutto zu erteilen.

2. Erhöhte Spielebenen in den beiden Gruppenräumen

Auf den Bau von erhöhten Podestspielebenen für den Kleinkinderbereich hat sich die Fa. Kameleon, 21244 Buchholz i.d. Nordheide, spezialisiert. Die Firma geht auf die Wahrnehmungen und die Bedürfnisse von Kleinkindern unter 3 Jahren bei der Planungsgestaltung und Materialauswahl besonders ein. Es ist uns kein weiterer Anbieter bekannt, der vergleichsweise Planungen durchführt. In der Kita Bachbergweg wurden bei der Einrichtung der Krippengruppe entsprechende Podestlandschaften von der Fa. Kameleon aufgebaut, mit denen beste Erfahrungen bei der Umsetzung und der Kleinkindbetreuung gemacht wurden.

Die Fa. Kameleon bietet die Planung und Herstellung von 2 Spielpodesten in den neuen Gruppenräumen zu einem Gesamtpreis von 20.556,91 € brutto an. Enthalten ist hierin der Auftrag für die Planung in Höhe von 2.052,51 €, der vorab erteilt wurde.

Örtliche Schreinereibetriebe erhielten Gelegenheit, die Leistungen aufgrund der vorliegenden Planung anzubieten. Die Fa. Schmidt's Werkstatt, Singhofen bietet die Leistungen mit Angebot vom 21.04.2013 in Höhe von 19.155,43 € brutto an.

Im Haushalt sind für die erhöhten Spielebenen 24.990 € eingestellt.

Der Ausschuss erteilt einstimmig den Auftrag für den Bau der erhöhten Spielebenen an den günstigsten Anbieter, die Fa. Kameleon, zum Angebotspreis von 18.504,40 € brutto nach Abzug der Planungskosten.

3. Podestumbau Schlafräum

Der vorhandene Schlafräum wird künftig in dem neuen Anbau untergebracht. Hierfür muss das vorhandene Schlafpodest umgebaut werden.

Die Leistungen bietet die Schreinerei Heusch, Nassau, zum Angebotspreis in Höhe von 1.398,25 € brutto und Schreinerei Schmidt, Singhofen, zum Angebotspreis in Höhe von 1.567,35 € an.

Die Arbeiten müssen vom Betriebsablauf zwingend in den Sommerferien durchgeführt werden, da anschließend die neuen Räume zur Verfügung stehen. Die Fa. Heusch kann die Arbeiten allerdings nicht in dem Zeitraum Juni – September durchführen.

Die Fa. Schmidt hat zugesichert, nach Material- und Stundennachweis abzurechnen, sofern der Aufwand geringer als im Angebot kalkuliert wäre.

Für die Einrichtung des Schlafraumes wurden im Haushalt 4.165 € bereitgestellt.

Der Kindergarten- und Schulträgerausschuss beschließt einstimmig, den Umbau der Podeste an die Schreinerei Schmidts Werkstatt, Singhofen, zu einem Angebotspreis von 1.567,35 € zu erteilen.

4. Wickelkommode Sanitärraum

Für den Krippenbereich ist eine Wickelkommode mit Treppenaufgang, integriertes Waschbecken und integriertem Schubladenschrank mit 10 fächern vorgesehen.

Bei diesen Möbeln handelt es sich um Einzelanfertigungen.

Angeboten haben die Leistungen die
Stiftung Scheuern zum Angebotspreis in Höhe von 2.768,09 € brutto und
Schreineri Heusch zum Angebotspreis in Höhe von 2.856,00 € brutto.

Haushaltsmittel stehen in Höhe von 3.570 € bereit.

Die Auftragserteilung für die Herstellung und Lieferung der Wickelkommode wird einstimmig an die Stiftung Scheuern zum Angebotspreis von 2.768,09 € beschlossen.

Für die Richtigkeit:

Datum: 08.05.2013

Udo Rau
Bürgermeister

Klaus Bonn
Protokollführer